

Datum	Vergabe-/ Baufortschritt	Arbeitsschritte/ Unterlagen/ Ausführer
01.07.2016- 30.06.2022	Bewilligungszeitraum Förderung der Krippenplätze (Landesschulbehörde)	
2011-2023	Bewilligungszeitraum Förderung der Kindergartenplätze (Städtebauförderung)	
03.11.2019	Kontaktaufnahme mit Firma Sikma, Angebotsanfrage für die Unterstützung bei Vergabe und Verhandlung.	- Erstellung Zeitplan, FD Bauen - Erstellung der Raumbücher, FD Bauen - Erstellung Schnitte/ Ansichten Gebäude, FD4 - Erstellung der Freiraumplanung (Entwurf) mit Kostenschätzung, FD Bauen
20.11.2019	Angebot, Fa. Sikma	- Angebotsprüfung mit Abfrage von Referenzprojekten und Vergabebegründung, FD Bauen Ergebnis: Das Angebot soll nicht beauftragt werden. Die technische Planung wird von FD4 übernommen. Es wird lediglich juristische Hilfe extern eingekauft. Abkehr vom Totalunternehmermodell zum Generalunternehmer, statt Freihändiger Vergabe – Beschränkte Ausschreibung
03.12.2019	Anfrage an bbt. Rechtsanwälte und Dombert Rechtsanwälte bezgl. Juristischer Unterstützung des Vergabeverfahrens	- Festlegung von Standards und Ausführungsmerkmalen, FD Bauen/ FD 3/ LSchB. - Erstellung der funktionalen Ausschreibung, FD Bauen
10.12.2019 13.12.2019	Abstimmung Brandschutz mit Landkreis (Vorabstimmung)	- Beauftragung Bodengutachten, FD Bauen - Beauftragung Brandschutzkonzept, FD Bauen
06.01.2020	Eingang 1. Angebot Rechtsberatung	
07.01.2020	Abstimmung Entwurf mit Kitaleitung	Angebotsprüfung FD Bauen
15.01.2020	Eingang 2. Angebot Rechtsberatung	Beauftragung Energiekonzept, FD Bauen
29.01.2020	Ergebnis Bodengutachten	Beauftragung Rechtsberatung, Dr. Borchert, bbt. Auswertung Bodengutachten, FD Bauen
12.02.2020	Abstimmung Entwurf Brandschutzkonzept mit dem Landkreis GÖ (Hr. Wilkening)	- Abstimmung mit Bodenschutzbehörde - Abstimmung der Abrechnungsgrundlagen mit Fördergeber und RPA, FD Bauen - Zusammenstellung der Unterlagen für den öffentlichen Teilnahmewettbewerb: (Pläne, Raumbücher, Bodengutachten,

05.03.2020		<p>LV, Brandschutzkonzept, Energiekonzept) FD Bauen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertragsvorbereitung: Dr. Borchert, bbt
11.03.2020	Teilnahmewettbewerb für beschränkte Ausschreibung.	<ul style="list-style-type: none"> - Begründung Beauftragung GU, Dr. Borchert bbt - Prüfung Begründung GU, RPA
07.04.2020	Angebotsfrist Teilnahmewettbewerb - 9 Firmen haben sich für die Teilnahme an der beschränkten Ausschreibung beworben.	<ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichung – FD Bauen/ FD 1 - Prüfung der Bewerbungen und Eignungsnachweise / FD Bauen/ bbt - Zusammenstellen der Unterlagen für die beschränkte Ausschreibung, FD Bauen - Erstellung der vertraglichen Details – bbt/ FD Bauen/ RPA
30.04.2020	Beschränkte Ausschreibung mit den ausgewählten Firmen, (Angebotsfrist min. 8 Wochen)	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Genehmigung der Entwässerungsplanung – FD Bauen - Erstellung Bodenmanagement in Abstimmung mit Bodenschutzbehörde
28.07.2020	Eingang der Angebote, Submission	<p>Prüfung und Wertung der Angebote – FD Bauen / RPA/ bbt</p> <p>Ergebnis: Kein wertbares Angebot.</p>
31.07.2020	Aufhebung der Ausschreibung	<p>Vorbereitung der Bauantragsunterlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung der Genehmigungsplanung, FD Bauen
16.09.2020	Einreichen des Bauantrags bei der Baugenehmigungsbehörde, Landkreis Göttingen	<p>Bearbeitung des Baugenehmigungsverfahrens, Landkreis Göttingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angebotsanfrage Fachplaner TGA - Auswertung der Angebote - Prüfung des Vergabevorschlags RPA
10.11.2020	Ausschreibung Rohbau	
10.12.2020	Submission Rohbau	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung der statischen Berechnungen, - Statikbüro Rettke -
25.01.2021	Ausschreibung Holzbau	
16.02.2021	Erteilung der Baugenehmigung	Ausführungsplanung/ Ausschreibung, FD Bauen
16.02.2021	Submission Holzbau	<ul style="list-style-type: none"> - Angebotsanfrage Architektenleistung, LPH. 8 (Bauleitung)
17.02.2021	Ausschreibung Heizung/ Lüftung/ Sanitär	

01.03.2021	Baubeginn, Bauzeit ca. 10 Monate	
16.03.2021	Submission Heizung/ Lüftung/ Sanitär	
	Ausschreibung Dachdeckerarbeiten	
	Ausschreibung Elektro	
	Ausschreibung Sigeko	
	Ausschreibung Innenausbau	
12/2021	Fertigstellung Kindergarten	
	Blau, bereits abgeschlossene Bauvorbereitung	
	Grün, in Bearbeitung	